



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

| | | | |
|---|----------------------|-----|--------------|
| MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ | 1.399.696,42 |
| CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | | |
| PROCESSO: 038/2025 | SALDO ANTERIOR: | R\$ | 171.387,95 |
| Medição: 03 DATA: 19/09/2025 | | | |
| PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | VALOR DESTA MEDAÇÃO: | R\$ | 76.364,96 |
| Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | | |
| | SALDO ATUAL: | R\$ | 1.151.943,51 |

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.
CNPJ: 55.826.225/0001-93

PLANILHA DE MEDAÇÃO

| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) | |
|----------------------------|------------|--|-------|--------------|----------|----------|------------------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|
| | | | | Quantid. | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3.811,12 | | | | - | - | 0% |
| 1.1 | 103689-SNP | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8,00 | 476,39 | | 3.811,12 | | | | - | - | 0% |
| DISTRITO DO SOCORRO | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | RUA SÃO CRISTOVÃO | | | | | 675.917,71 | | | | 95.630,16 | 21.577,85 | 117.208,01 |
| 2.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | | 108.999,94 | | | | 18.896,11 | - | 18.896,11 |
| 2.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m³ | 225,29 | 1,94 | | 437,83 | 225,29 | | 225,29 | 437,83 | - | 437,83 |
| 2.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | | 74.355,48 | | | | 18.458,27 | - | 18.458,27 |
| 2.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 225,29 | 109,24 | | 24.610,67 | | | | - | - | 0% |
| 2.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 168,97 | 109,24 | | 18.458,27 | 168,97 | | 168,97 | 18.458,27 | - | 18.458,27 |
| 2.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 1.029,89 | 8,61 | | 8.869,79 | | | | - | - | 0% |
| 2.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO. AF_01/2020 | m² | 1.029,89 | 21,77 | | 22.416,75 | | | | - | - | 0% |
| 2.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | | 31.137,70 | | | | - | - | 0% |
| 2.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 321,84 | 61,25 | | 19.712,06 | | | | - | - | 0% |
| 2.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 321,84 | 34,21 | | 11.011,50 | | | | - | - | 0% |
| 2.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 74,02 | 5,59 | | 414,14 | | | | - | - | 0% |
| 2.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | 3.068,92 | | | | - | - | 0% |



Secretaria de
**INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: CONC_ELETTRÔNICA_004/2025

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42

CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025

PROCESSO: 038/2023

SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95

Medição: 03 DATA: 19/09/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FIOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.

[M](#)

Digitized by srujanika@gmail.com

PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025

VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ **76.364,96**

CNPJ: 55.826.225/0001-93

SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51

PLANILHA DE MEDICAÇÃO



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO**
**PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA**
CORRIGIR, AVANÇAR, TRANSFORMAR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42

CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025

PROCESSO: 038/20

SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95

Medição: 03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FIOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.

[M](#)

Digitized by srujanika@gmail.com

PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025

VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ **76.364,96**

CNPJ: 55.826.225/0001-93

SALDO ATUAL : R\$ 1.151.913,51

PLANILHA DE MEDICAÇÃO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

| | | |
|---|----------------------|------------------|
| MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ 1.399.696,42 |
| CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | |
| PROCESSO: 038/2025 | SALDO ANTERIOR: | R\$ 171.387,95 |
| Medição: 03 DATA: 19/09/2025 | | |
| PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | VALOR DESTA MEDAÇÃO: | R\$ 76.364,96 |
| Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | |
| | SALDO ATUAL: | R\$ 1.151.943,51 |

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.
CNPJ: 55.826.225/0001-93

PLANILHA DE MEDAÇÃO

| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
|-------|------------|--|-------|--------------|----------|----------|------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | Quantid. | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | |
| 5.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650) | txKm | 220,09 | 0,85 | | 186,85 | - | - | - | - | - | 0% |
| 5.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650) | txKm | 770,32 | 0,85 | | 653,97 | - | - | - | - | - | 0% |
| 6 | | TRAVESSA SÃO CRISTÓVÃO 1 - TRECHO 2 | | | | | 16.124,66 | | | | | 2.677,24 | 2.677,24 17% |
| 6.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | | 62,03 | | | | | 62,03 | 62,03 100% |
| 6.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m3 | 31,92 | 1,94 | | 62,03 | - | 31,92 | 31,92 | - | 62,03 | 62,03 100% |
| 6.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | | 10.462,68 | | | | | 2.615,20 | 2.615,20 25% |
| 6.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 31,92 | 109,24 | | 3.486,94 | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 23,94 | 109,24 | | 2.615,20 | - | 23,94 | 23,94 | - | 2.615,20 | 2.615,20 100% |
| 6.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 143,54 | 8,61 | | 1.236,22 | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m2 | 143,54 | 21,77 | | 3.124,32 | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | | 5.172,23 | | | | | | 0% |
| 6.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO.VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 53,46 | 61,25 | | 3.274,32 | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 53,46 | 34,21 | | 1.829,09 | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 12,30 | 5,59 | | 68,82 | - | - | - | - | - | 0% |
| 6.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | | 427,72 | | | | | | 0% |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|
|  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA</p> <p>PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Compartilhando Inovação, Melhorando Vida!</p> | MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ 1.399.696,42 |
| | CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | |
| | PROCESSO: 038/2025 | SALDO ANTERIOR: | R\$ 171.387,95 |
| | Medição: 03 DATA: 19/09/2025 | | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA. | | PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ 76.364,96 |
| CNPJ: 55.826.225/0001-93 | | Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51 |

| PLANILHA DE MEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | | |
| 6.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650) | txKm | 111,96 | 0,85 | 95,05 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 6.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650) | txKm | 391,86 | 0,85 | 332,67 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 7 | | ESTACIONAMENTO CEMITÉRIO | | | | 44.390,78 | | | | 7.825,93 | | | 7.825,93 | 18% |
| 7.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | 181,32 | | | | 181,32 | | | 181,32 | 100% |
| 7.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m3 | 93,30 | 1,94 | 181,32 | 93,30 | - | 93,30 | 181,32 | - | 181,32 | 100% | |
| 7.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | 32.008,59 | | | | 7.644,61 | | | 7.644,61 | 24% |
| 7.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 93,30 | 109,24 | 10.192,09 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 7.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 69,98 | 109,24 | 7.644,61 | 69,98 | - | 69,98 | 7.644,61 | - | 7.644,61 | 100% | |
| 7.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 466,51 | 8,61 | 4.017,75 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 7.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m2 | 466,51 | 21,77 | 10.154,13 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 7.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | 10.810,74 | | | | - | | | - | 0% |
| 7.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO.VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 111,74 | 61,25 | 6.843,85 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 7.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 111,74 | 34,21 | 3.823,09 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 7.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 25,70 | 5,59 | 143,79 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 7.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | 1.390,13 | | | | - | | | - | 0% |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA</p> <p>OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ: 55.826.225/0001-93</p> | MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | | VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ 1.399.696,42 |
| | CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | | |
| | PROCESSO: 038/2025 | | SALDO ANTERIOR: | R\$ 171.387,95 |
| | Medição: 03 | Data: 19/09/2025 | | |
| PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | | VALOR DESTA MEDAÇÃO: | | R\$ 76.364,96 |
| Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | SALDO ATUAL: | | R\$ 1.151.943,51 |

| PLANILHA DE MEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------|----------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------|----------------------------------|----------|------------------|-------------|
| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | |
| 7.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1.2 kg (X1=0,00 X2=650) | txKm | 363,88 | 0,85 | 308,92 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 7.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650) | txKm | 1.273,57 | 0,85 | 1.081,21 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 8 | | RUA DO CEMITÉRIO | | | | 383.667,28 | | | | 68.908,12 | | 68.908,12 | 18% |
| 8.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | 1.596,65 | | | | 1.596,65 | | 1.596,65 | 100% |
| 8.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m3 | 821,57 | 1,94 | 1.596,65 | 821,57 | - | 821,57 | 1.596,65 | - | 1.596,65 | 100% |
| 8.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | 272.605,99 | | | | 67.311,47 | | 67.311,47 | 25% |
| 8.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 821,57 | 109,24 | 89.748,27 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 8.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 616,18 | 109,24 | 67.311,47 | 616,18 | - | 616,18 | 67.311,47 | - | 67.311,47 | 100% |
| 8.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 3.803,55 | 8,61 | 32.757,55 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 8.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m2 | 3.803,55 | 21,77 | 82.788,69 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 8.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | 98.130,61 | | | | - | - | - | 0% |
| 8.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO.VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 1.014,28 | 61,25 | 62.122,64 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 8.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 1.014,28 | 34,21 | 34.702,78 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 8.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 233,28 | 5,59 | 1.305,19 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 8.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | 11.334,04 | | | | - | - | - | 0% |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|
|  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA</p> <p>OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ: 55.826.225/0001-93</p> | MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ 1.399.696,42 |
| | CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | |
| | PROCESSO: 038/2025 | SALDO ANTERIOR: | R\$ 171.387,95 |
| | Medição: 03 | DATA: 19/09/2025 | |
| PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | | VALOR DESTA MEDAÇÃO: | R\$ 76.364,96 |
| Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | SALDO ATUAL: | R\$ 1.151.943,51 |

| PLANILHA DE MEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|-----------|--------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | | |
| 8.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650) | txKm | 2.966,77 | 0,85 | 2.518,68 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 8.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650) | txKm | 10.383,69 | 0,85 | 8.815,36 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA | | | | | | 437.159,68 | | | | 75.757,79 | 54.787,11 | 130.544,91 | 30% | |
| 9 | | RUA DO GINÁSIO | | | | 194.359,83 | | | | 33.693,61 | - | 33.693,61 | 17% | |
| 9.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | 780,71 | | | | 780,71 | - | 780,71 | 100% | |
| 9.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m3 | 401,72 | 1,94 | 780,71 | 401,72 | - | 401,72 | 780,71 | - | 780,71 | 100% | |
| 9.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | 132.584,51 | | | | 32.912,91 | - | 32.912,91 | 25% | |
| 9.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 401,72 | 109,24 | 43.883,87 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 9.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 301,29 | 109,24 | 32.912,91 | 301,29 | - | 301,29 | 32.912,91 | - | 32.912,91 | 100% | |
| 9.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 1.836,42 | 8,61 | 15.815,92 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 9.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m2 | 1.836,42 | 21,77 | 39.971,82 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 9.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | 55.522,34 | | | | - | - | - | 0% | |
| 9.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 573,88 | 61,25 | 35.149,01 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 9.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 573,88 | 34,21 | 19.634,84 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 9.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 131,99 | 5,59 | 738,48 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 9.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | 5.472,27 | | | | - | - | - | 0% | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|--|--|
|  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA</p> <p>PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Comunidade Unida, Avançando juntos!</p> | MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | | | VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ 1.399.696,42 | | |
| | CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | | | | | |
| | PROCESSO: 038/2025 | | | SALDO ANTERIOR: | R\$ 171.387,95 | | |
| | Medição: 03 | DATA: 19/09/2025 | | | | | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ: 55.826.225/0001-93 | PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | | | VALOR DESTA MEDAÇÃO: | | | |
| | | | | Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | | |
| | | | | SALDO ATUAL: | | | |
| | | | R\$ 1.151.943,51 | | | | |

| PLANILHA DE MEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | | |
| 9.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 1.432,41 | 0,85 | 1.216,06 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 9.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 5.013,43 | 0,85 | 4.256,21 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 10 | | ACESSO 01 | | | | 18.288,45 | | | | 3.170,41 | 4.129,27 | 7.299,68 | 40% | |
| 10.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | 73,46 | | | | 73,46 | - | 73,46 | 100% | |
| 10.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m3 | 37,80 | 1,94 | 73,46 | 37,80 | - | 37,80 | 73,46 | - | 73,46 | 100% | |
| 10.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | 12.475,63 | | | | 3.096,95 | 4.129,27 | 7.226,22 | 58% | |
| 10.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 37,80 | 109,24 | 4.129,27 | - | 37,80 | 37,80 | - | 4.129,27 | 4.129,27 | 100% | |
| 10.2.2 | 002 | TRANSPORTE COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m3 | 28,35 | 109,24 | 3.096,95 | 28,35 | - | 28,35 | 3.096,95 | - | 3.096,95 | 100% | |
| 10.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 172,80 | 8,61 | 1.488,22 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 10.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m2 | 172,80 | 21,77 | 3.761,19 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 10.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | 5.224,45 | | | | - | - | - | 0% | |
| 10.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 54,00 | 61,25 | 3.307,39 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 10.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 54,00 | 34,21 | 1.847,57 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 10.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 12,42 | 5,59 | 69,49 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 10.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | 514,91 | | | | - | - | - | 0% | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
|  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA</p> <p>PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Comunidade Unida, Avançando juntos!</p> | MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | | VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ 1.399.696,42 |
| | CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | | |
| | PROCESSO: 038/2025 | | SALDO ANTERIOR: | R\$ 171.387,95 |
| | Medição: 03 | Data: 19/09/2025 | | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ: 55.826.225/0001-93 | PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | | VALOR DESTA MEDAÇÃO: | |
| | | | Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | |
| | | | SALDO ATUAL: | |
| | | | R\$ 1.151.943,51 | |

| PLANILHA DE MEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | | |
| 10.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 134,78 | 0,85 | 114,42 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 10.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 471,74 | 0,85 | 400,49 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 11 | | ACESSO 02 | | | | 20.915,83 | | | | 3.625,57 | 4.722,44 | 8.348,02 | 40% | |
| 11.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | 84,01 | | | | 84,01 | - | 84,01 | 100% | |
| 11.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m³ | 43,23 | 1,94 | 84,01 | 43,23 | - | 43,23 | 84,01 | - | 84,01 | 100% | |
| 11.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | 14.267,71 | | | | 3.541,56 | 4.722,44 | 8.264,00 | 58% | |
| 11.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES COMPACTADORES DE BASE E OU SUB-BASE | m³ | 43,23 | 109,24 | 4.722,44 | - | 43,23 | 43,23 | - | 4.722,44 | 4.722,44 | 100% | |
| 11.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES COMPACTADORES DE BASE E OU SUB-BASE | m³ | 32,42 | 109,24 | 3.541,56 | 32,42 | - | 32,42 | 3.541,56 | - | 3.541,56 | 100% | |
| 11.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 197,63 | 8,61 | 1.702,06 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 11.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m² | 197,63 | 21,77 | 4.301,65 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 11.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | 5.975,20 | | | | - | - | - | 0% | |
| 11.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO.VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 61,76 | 61,25 | 3.782,68 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 11.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 61,76 | 34,21 | 2.113,07 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 11.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 14,20 | 5,59 | 79,45 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 11.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | 588,91 | | | | - | - | - | 0% | |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA</p> <p>CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.</p> <p>CNPJ: 55.826.225/0001-93</p> | MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | | VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42 |
| | CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | |
| | PROCESSO: 038/2025 | | SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95 |
| | Medição: 03 | DATA: 19/09/2025 | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE | | PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ 76.364,96 |
| | | Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | |
| | | | SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51 |

| PLANILHA DE MEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | | |
| 11.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 154,15 | 0,85 | 130,87 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 11.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 539,53 | 0,85 | 458,04 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 12 | | RUA PROJETADA 01 | | | | 92.249,00 | | | | 15.991,86 | 20.828,78 | 36.820,64 | 40% | |
| 12.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | 370,55 | | | | 370,55 | - | 370,55 | 100% | |
| 12.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m3 | 190,67 | 1,94 | 370,55 | 190,67 | - | 190,67 | 370,55 | - | 370,55 | 100% | |
| 12.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | 62.928,63 | | | | 15.621,31 | 20.828,78 | 36.450,10 | 58% | |
| 12.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES COMPACTADORES DE BASE E OU SUB-BASE | m3 | 190,67 | 109,24 | 20.828,78 | - | 190,67 | 190,67 | - | 20.828,78 | 20.828,78 | 100% | |
| 12.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES COMPACTADORES DE BASE E OU SUB-BASE | m3 | 143,00 | 109,24 | 15.621,31 | 143,00 | - | 143,00 | 15.621,31 | - | 15.621,31 | 100% | |
| 12.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 871,62 | 8,61 | 7.506,71 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 12.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m2 | 871,62 | 21,77 | 18.971,82 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 12.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | 26.352,52 | | | | - | - | - | 0% | |
| 12.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 272,38 | 61,25 | 16.682,74 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 12.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 272,38 | 34,21 | 9.319,26 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 12.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 62,65 | 5,59 | 350,52 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 12.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | 2.597,30 | | | | - | - | - | 0% | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|
|  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA</p> <p>PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Compartilhando Inovação, Melhorando Vida!</p> | MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | | | VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42 | | |
| | CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | | | | |
| | PROCESSO: 038/2025 | | | SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95 | | |
| | Medição: 03 | Data: 19/09/2025 | | | | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA. | | | PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | | | VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ 76.364,96 |
| CNPJ: 55.826.225/0001-93 | | | Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | | SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51 |

| PLANILHA DE MEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | | |
| 12.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 679,86 | 0,85 | 577,18 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 12.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 2.379,52 | 0,85 | 2.020,12 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 13 | | RUA PROJETADA 03 | | | | 70.709,25 | | | | 12.257,82 | 15.965,42 | 28.223,24 | 40% | |
| 13.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | 284,03 | | | | 284,03 | - | 284,03 | 100% | |
| 13.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m3 | 146,15 | 1,94 | 284,03 | 146,15 | - | 146,15 | 284,03 | - | 284,03 | 100% | |
| 13.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | 48.235,10 | | | | 11.973,79 | 15.965,42 | 27.939,21 | 58% | |
| 13.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES COMPACTADORES DE BASE E OU SUB-BASE | m3 | 146,15 | 109,24 | 15.965,42 | - | 146,15 | 146,15 | - | 15.965,42 | 15.965,42 | 100% | |
| 13.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES COMPACTADORES DE BASE E OU SUB-BASE | m3 | 109,61 | 109,24 | 11.973,79 | 109,61 | - | 109,61 | 11.973,79 | - | 11.973,79 | 100% | |
| 13.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 668,10 | 8,61 | 5.753,92 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 13.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m2 | 668,10 | 21,77 | 14.541,97 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 13.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | 20.199,27 | | | | - | - | - | 0% | |
| 13.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 208,78 | 61,25 | 12.787,36 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 13.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 208,78 | 34,21 | 7.143,24 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 13.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 48,02 | 5,59 | 268,67 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 13.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | 1.990,84 | | | | - | - | - | 0% | |

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA</p> <p>CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.</p> <p>CNPJ: 55.826.225/0001-93</p> | MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | | VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42 |
| | CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | |
| | PROCESSO: 038/2025 | | SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95 |
| | Medição: 03 | DATA: 19/09/2025 | |
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE | | PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ 76.364,96 |
| | | Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | |
| | | | SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51 |

| PLANILHA DE MEDAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|-------|----------|--------------|------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|
| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | | |
| 13.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 521,12 | 0,85 | 442,41 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 13.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 kg (X1=0,00 X2=650). | txKm | 1.823,91 | 0,85 | 1.548,43 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 14 | | RUA PROJETADA 04 | | | | 40.637,32 | | | | 7.018,52 | 9.141,20 | 16.159,72 | 40% | |
| 14.1 | | TERRAPLENAGEM | | | | 162,62 | | | | 162,62 | - | 162,62 | 100% | |
| 14.1.1 | 100576-SNP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m3 | 83,68 | 1,94 | 162,62 | 83,68 | - | 83,68 | 162,62 | - | 162,62 | 100% | |
| 14.2 | | PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS | | | | 27.602,61 | | | | 6.855,90 | 9.141,20 | 15.997,10 | 58% | |
| 14.2.1 | 001 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES COMPACTADORES DE BASE E OU SUB-BASE | m3 | 83,68 | 109,24 | 9.141,20 | - | 83,68 | 83,68 | - | 9.141,20 | 9.141,20 | 100% | |
| 14.2.2 | 002 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTES COMPACTADORES DE BASE E OU SUB-BASE | m3 | 62,76 | 109,24 | 6.855,90 | 62,76 | - | 62,76 | 6.855,90 | - | 6.855,90 | 100% | |
| 14.2.3 | 003 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILuíDO CM-30. AF_11/2019 | m2 | 382,03 | 8,61 | 3.290,18 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 14.2.4 | 004 | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILuíDO. AF_01/2020 | m2 | 382,03 | 21,77 | 8.315,33 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 14.3 | | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARES | | | | 11.733,70 | | | | - | - | - | 0% | |
| 14.3.1 | 005 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (ISO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 121,28 | 61,25 | 7.428,16 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 14.3.2 | 94287-SNP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 121,28 | 34,21 | 4.149,50 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 14.3.3 | 006 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 27,89 | 5,59 | 156,04 | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| 14.4 | | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | | | | 1.138,39 | | | | - | - | - | 0% | |



Secretaria de
**INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ **1.399.696,42**

CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025

PROCESSO: 038/2025

SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95

Medição: 03 DATA: 19/09/2025

PERÍODO: 10/08/2025 A 18/08/2025

PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ 76.364,96

Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51

PLANNER DE MERCADO

PLANILHA DE MEDIDA

PLANILHA DE MEDICAÇÃO



Secretaria de
**INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42

CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025

PROCESSO: 038/202

SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95

Medição: 03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FIOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.

[M](#)

© 2013 Pearson Education, Inc.

PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025

VALOR DESTA MEDIDA: R\$ **76.364,96**

CNPJ: 55.826.225/0001-93

SALDO ATUAL: R\$ 1 151 943,51

PLANILHA DE MEDICAÇÃO



Secretaria de
**INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42

CONTRATO: 088/2025 DE 25/06/2025

PROCESSO: 038/2025

SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95

Medição: 03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FIOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.

PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025

Page 10 of 10 | Last Page

Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

VALOR DESTA MEDIDA: R\$ 7.004,50

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (310) 794-3000 or via email at mhwang@ucla.edu.

SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51

PLANILHA DE MEDICAÇÃO



Secretaria de
**INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42

CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025

PROCESSO: 038/2023

SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95

Medição: 03 DATA: 19/09/2025

PERÍODO: 10/08/2025 A 18/08/2025

PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025

Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51

PLANNER DE MERCADO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDICAÇÃO



**SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO**
**PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA**
CORRIGIR, AVANÇAR, TRANSFORMAR

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: CONC_ELETRÔNICA 004/2025

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42

CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025

PROCESSO: 038/20

SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95

Medição: 03 | DATA: 19/09/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FIOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.

[M](#)

Digitized by srujanika@gmail.com

PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025

VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ **76.364,96**

CNPJ: 55.826.225/0001-93

SALDO ATUAL : R\$ 1.151.913,51

PLANILHA DE MEDICAÇÃO



Secretaria de
**INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.399.696,42

CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025

PROCESSO: 038/2023

SALDO ANTERIOR: R\$ 171.387,95

Medição: 03

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FIOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.

[M](#)

© 2013 Pearson Education, Inc.

PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025

VALOR DESTA MEDAÇÃO: R\$ 76.364,96

CNPJ: 55.826.225/0001-93

SALDO ATUAL: R\$ 1.151.943,51

PLANILHA DE MEDICAÇÃO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA**

| | | | |
|---|----------------------|-----|--------------|
| MODALIDADE: CONC. ELETRÔNICA 004/2025 | VALOR DOS SERVIÇOS: | R\$ | 1.399.696,42 |
| CONTRATO: 088/2025, DE 25/06/2025 | | | |
| PROCESSO: 038/2025 | SALDO ANTERIOR: | R\$ | 171.387,95 |
| Medição: 03 DATA: 19/09/2025 | | | |
| PERÍODO: 10/09/2025 A 19/09/2025 | VALOR DESTA MEDAÇÃO: | R\$ | 76.364,96 |
| Localização: MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | | |
| | SALDO ATUAL: | R\$ | 1.151.943,51 |

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE
CONTRATADA: MAXXPAVI PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA LTDA.
CNPJ: 55.826.225/0001-93

PLANILHA DE MEDAÇÃO

| Item | Código | Discriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Preços (R\$) | | Desenvolvimento Físico | | | Desenvolvimento Financeiro (R\$) | | | Perc. (%) |
|---------------------------|--------|--|-------|----------|--------------|---------------------|------------------------|-------|-------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | Prevista | Unitário | TOTAL | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | Acum. Anterior | Atual | Acum. Total | |
| 20.4.1 | 007 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 CM-30 1,2 ka (X1=0,00 X2=650) | txKm | 75,82 | 0,85 | 64,37 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| 20.4.2 | 008 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 RR-2C 4,2 ka (X1=0,00 X2=650) | txKm | 265,36 | 0,85 | 225,28 | - | - | - | - | - | - | 0% |
| TOTAL DOS SERVIÇOS | | | R\$ | | | 1.399.696,42 | | | | 171.387,95 | 76.364,96 | 247.752,92 | 18% |

IMPORTA O VALOR DESTA MEDÇÃO EM: R\$ **76.364,96**

setenta e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos

Carlos M. da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 3285652



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

| | | | | |
|-------------|--|---------------|-----|-----------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE | VALOR MEDIDO: | R\$ | 76.364,96 |
| ENDERECO: | MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | | |
| CONTRATADA: | | BDI : | | 22,35% |
| LICITAÇÃO: | CONTRATO Nº: | | | |

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | medidas | | | | TOTAL |
|-------|------------|----------|---|-------|-------------|-------------|---------------------|-----|------|-------|
| | | | | | | COMP | LARG | ALT | TAXA | |
| 1.2 | | | TERRAPLENAGEM | | | | | | | |
| 1.2.1 | 100576-SNP | SINAPI-N | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m³ | Largura (m) | Comprim.(m) | Espessura Média (m) | | | Total |

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|------|-------|------|--|--|-------|
| 02 | | RUA ACADEMIA SAÚDE 1 | 5,20 | 89,89 | 0,20 | | | 93,49 |
| 03 | | RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 | 4,00 | 84,45 | 0,20 | | | 67,56 |
| 04 | | TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 | 4,90 | 65,62 | 0,20 | | | 64,31 |
| 05 | | TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 | 5,97 | 26,73 | 0,20 | | | 31,92 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|---|----|-------------|-------------|------------------------|--|--|-------|
| 1.3 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |
| 1.3.1 | 001 | COMP | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 80/20 - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE | m³ | Largura (m) | Comprim.(m) | Espessura Sub-Base (m) | | | Total |

SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE)

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|------------------|------|--------|------|--|--|--|--------|
| 09 | | | ACESSO 01 | 7,00 | 27,00 | 0,20 | | | | 37,80 |
| 10 | | | ACESSO 02 | 7,00 | 30,88 | 0,20 | | | | 43,23 |
| 11 | | | RUA PROJETADA 01 | 7,00 | 136,19 | 0,20 | | | | 190,67 |
| 12 | | | RUA PROJETADA 03 | 7,00 | 104,39 | 0,20 | | | | 146,15 |
| 13 | | | RUA PROJETADA 04 | 6,90 | 60,64 | 0,20 | | | | 83,68 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.3 | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA

Memória de Cálculos

| | | | | |
|-------------|--|---------------|-----|-----------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DO SOCORRO, CAMPO SANTO E NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA PE | VALOR MEDIDO: | R\$ | 76.364,96 |
| ENDEREÇO: | MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA (PE) | | | |
| CONTRATADA: | | BDI : | | 22,35% |
| LICITAÇÃO: | CONTRATO Nº: | | | |

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | medidas | | | | TOTAL |
|-------|--------|-------|--|----------------|-------------|-------------|--------------------|-----|------|-------|
| | | | | | | COMP | LARG | ALT | TAXA | |
| 1.3.2 | 002 | COMP | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 60/40 - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | m ³ | Largura (m) | Comprim.(m) | Espessura Base (m) | | | Total |

DISTRITO DO SOCORRO - SANTA FILOMENA (PE)

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|--|------|-------|------|--|--|-------|
| 02 | | | RUA ACADEMIA SAÚDE 1 | | 5,20 | 89,89 | 0,15 | | | 70,11 |
| 03 | | | RUA ACADEMIA DA SAÚDE 2 | | 4,00 | 84,45 | 0,15 | | | 50,67 |
| 04 | | | TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 1 | | 4,90 | 65,62 | 0,15 | | | 48,23 |
| 05 | | | TRAVESSA SÃO CRISTOVÃO 1 - TRECHO 2 | | 5,97 | 26,73 | 0,15 | | | 23,94 |

Carlos M. da Silva Júnior
Eng. Civil
CREA 1603285652